



Unidad Administrativa: 20
 Área: Obras Públicas
 Responsable: Arq. Carmelo Saul Barera Meneses

MUNICIPIO DE TLAHUELIPAN, HGO.
 PROGRAMA DE OBRAS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAISM 2018
 EJERCICIO FISCAL 2019

FR-01

Clave o número de obra	Nombre de la obra	Localidad	Estructura Financiera Inicial					Estructura Financiera Modificada					Modalidad de ejecución	Avance actualizado		Tipo de Adjudicación	Obra recepcionada	Participación de fondos federales	
			Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Total		Físico	Financiero				
2018/FAISM070018	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CDA. 24 DE FEBRERO	MUNITEPEC DE MADERO	\$510,598.38				\$510,598.38	\$510,598.38					\$510,598.38	CONTRATO	100%	50%	AD	NO	FAISM 2018
2018/FAISM070014	AMPLIACION DE DRENAJE CALLE SOLEDAD	MUNITEPEC DE MADERO	\$106,658.26				\$106,658.26	\$106,658.26					\$106,658.26	CONTRATO	100%	100%	AD	NO	FAISM 2018
2018/FAISM070007	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 12 DE DICIEMBRE	EL SALITRE	\$43,282.04				\$43,282.04	\$43,282.04					\$43,282.04	CONTRATO	100%	100%	AD	NO	FAISM 2018
2018/FAISM070023	AMPLIACION DE DRENAJE EN C. LAS ACASIAS	COLONIA CERRO DE LA CRUZ	\$208,335.42				\$208,335.42	\$285,763.67					\$285,763.67	CONTRATO	40%	30%	AD	NO	FAISM 2018
2018/FAISM070021	CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL DE TELESECUNDARIA MUNITEPEC. C.C.T. 13DTV0294C.	MUNITEPEC DE MADERO	\$127,805.44				\$127,805.44	\$332,098.93					\$332,098.93	CONTRATO	30%	0%	AD	NO	FAISM 2018
2018/FAISM070017	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE JUAN A MATEOS	TLAHUELIPAN	\$569,203.49				\$569,203.49	\$569,203.49					\$569,203.49	CONTRATO	100%	100%	AD	NO	FAISM 2018
2018/FAISM070008	DRENAJE EN CALLE REVOLUCION (ANTES 12 DE DICIEMBRE EL SALITRE)	CERRO DE GOMEZ	\$178,279.25				\$178,279.25	\$328,279.25					\$328,279.25	CONTRATO	70%	50%	AD	NO	FAISM 2018
2018/FAISM070009	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL SALITRE	EL SALITRE	\$198,527.80				\$198,527.80	\$198,527.80					\$198,527.80	CONTRATO	0%	0%	AD	NO	FAISM 2018
2018/FAISM070015	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUIS DONALDO COLOSIO	EL SALITRE	\$258,086.14				\$258,086.14	\$408,086.14					\$408,086.14	CONTRATO	0%	0%	AD	NO	FAISM 2018
2018/FAISM070024	CONSTRUCCION DE AULA EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO (OBAEH), PLANTEL TLAHUELIPAN. C.C.T. 13ECD0098J.	TLAHUELIPAN	\$727,608.78				\$727,608.78	\$727,608.78					\$727,608.78	CONTRATO	10%	30%	ECEPCION A LICITACION	NO	FAISM 2018
2018/FAISM070019	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN VARIAS CALLES (ANTES REVOLUCION)	COLONIA CERRO DE GOMEZ	\$397,055.60				\$397,055.60	\$475,529.22					\$475,529.22	CONTRATO	0%	0%	AD	NO	FAISM 2018
2018/FAISM070011	AMPLIACION DE DRENAJE EN AVENIDA BICENTENARIO	COLONIA CERRO DE GOMEZ	\$778,181.66				\$778,181.66	\$778,181.66					\$778,181.66	CONTRATO	100%	100%	INV.TRES	NO	FAISM 2018
2018/FAISM070020	AMPLIACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES	COLONIA CERRO DE GOMEZ	\$361,600.00				\$361,600.00	\$720,702.99					\$720,702.99	CONTRATO	70%	48%	AD	NO	FAISM 2018
2018/FAISM070010	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO I MADERO	COLONIA CERRO DE GOMEZ	\$605,509.79				\$605,509.79	\$605,509.79					\$605,509.79	CONTRATO	100%	100%	INV.TRES	NO	FAISM 2018
2018/FAISM070012	AMPLIACION DE DRENAJE EN AVENIDA BICENTENARIO ETAPA 2 (ANTES SERGIO BUTRON CASAS)	COLONIA CERRO DE GOMEZ	\$625,006.26				\$625,006.26	\$716,302.38					\$716,302.38	CONTRATO	90%	45%	INV.TRES	NO	FAISM 2018
2018/FAISM070022	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV. FERROCARRIL	MIRAVALLE	\$168,748.63				\$168,748.63	\$268,748.63					\$268,748.63	CONTRATO	0%	0%	AD	NO	FAISM 2018
2018/FAISM070013	AMPLIACION DE DRENAJE EN AV. FERROCARRIL	MIRAVALLE	\$101,771.23				\$101,771.23	\$106,052.67					\$106,052.67	CONTRATO	100%	100%	AD	NO	FAISM 2018
2018/FAISM070016	RED DE AGUA POTABLE EN LIBRAMIENTO AV. EL EJIDO (ANTES EN AV FERROCARRIL)	TLAHUELIPAN	\$128,539.64				\$128,539.64	\$306,091.93					\$306,091.93	CONTRATO	50%	50%	AD	NO	FAISM 2018
2018/FAISM070001	CONSTRUCCION DE VIVIENDA "TLAHUELIPAN" (APORTACION MUNICIPAL)	TLAHUELIPAN	\$390,000.00				\$390,000.00	\$0.00					\$0.00	OBRA CANCELADA					FAISM 2018
2018/FAISM070002	CONSTRUCCION DE VIVIENDA "COL. CUAUHTEMOC" (APORTACION MUNICIPAL)	COL. CUAUHTEMOC	\$390,000.00				\$390,000.00	\$0.00					\$0.00	OBRA CANCELADA					FAISM 2018
2018/FAISM070003	CONSTRUCCION DE VIVIENDA "COL. CERRO DE GOMEZ" (APORTACION MUNICIPAL)	COL. CERRO DE GOMEZ	\$390,000.00				\$390,000.00	\$0.00					\$0.00	OBRA CANCELADA					FAISM 2018
2018/FAISM070004	CONSTRUCCION DE VIVIENDA "COL. CERRO DE LA CRUZ" (APORTACION MUNICIPAL)	COL. CERRO DE LA CRUZ	\$195,000.00				\$195,000.00	\$0.00					\$0.00	OBRA CANCELADA					FAISM 2018
2018/FAISM070005	CONSTRUCCION DE VIVIENDA "EL SALITRE" (APORTACION MUNICIPAL)	EL SALITRE	\$195,000.00				\$195,000.00	\$0.00					\$0.00	OBRA CANCELADA					FAISM 2018
2018/FAISM070006	CONSTRUCCION DE VIVIENDA "MUNITEPEC DE MADERO" (APORTACION MUNICIPAL)	MUNITEPEC DE MADERO	\$390,000.00				\$390,000.00	\$0.00					\$0.00	OBRA CANCELADA					FAISM 2018

ELABORÓ:

ARQ. CARMELO SAUL BARRERA MENESES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

C. JAUN PEDRO CRUZ FRIAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

LIC. ZURISADAI HERNANDEZ AGUSTIN
 SINDICO MUNICIPAL