

## REGISTRO POR PROYECTO


Tercer Trimestre 2016

Avance de Proyectos

MUNICIPIO **TLAHUELILPAN, HIDALGO**  
 FONDO **FOIDEM**  
 EJERCICIO **2014**

DETALLE DEL PROYECTO					Monto del recurso presupuestario						
FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA	ESTATUS EN EL SISTEMA	Fondo	Ciclo del recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
HID14140100313349	Centro Regional de desarrollo Deportivo	REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	Fondo de Infraestructura Deportiva	2014	6,000,000.00	6,000,000.00	6,994,000.00	5,994,000.00	5,994,000.00	5,983,144.70	5,983,144.70
<b>Total Por Ejercicio</b>			-		\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$5,994,000.00	\$5,994,000.00	\$5,994,000.00	\$5,983,144.70	\$5,983,144.70

**ELABORA**



NOMBRE: **C.P. Valentina Reyes Estrada.**

CARGO: **Contadora**

**ESTATUS EN EL SISTEMA DE  
 FORMATO UNICO (SFU)**

REGISTRO
REVISION ENTIDAD FEDERATIVA
OBSERVACIONES ATENDIDAS
OBSERVACIONES ATENDIENDOSE
CANCELADO
SUSPENDIDO
TERMINADO

EN ESTE ESTATUS SE DEBE DE ENCONTRAR LA INFORMACIÓN



REGISTRO POR PROYECTO

Tercer Trimestre 2016

MUNICIPIO TLAHUELILPAN, HIDALGO  
 FONDO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)  
 EJERCICIO 2016

FOLIO	DETALLE DEL PROYECTO NOMBRE DE LA OEP	ESTATUS EN EL SISTEMA	Fondo	Ciclo del recurso	Monto del recurso presupuestario						
					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
HID00160200692583	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SANTOS DEGOLLADO. COL. SAN FRANCISCO.	REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2016	111,229.35	111,229.35	111,229.35	111,229.35	111,229.35	111,229.35	111,229.35
HID00160200714309	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE FERROCARRIL, COL. SAN FRANCISCO.	REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2016	312,766.84	312,766.84	312,766.84	312,766.84	312,766.84	312,766.84	312,766.84
HID00160200719643	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, COL. FRANCISCO.	REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2016	273,157.02	273,157.02	273,157.02	273,157.02	273,157.02	273,157.02	273,157.02
HID00160200703496	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS.	REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2016	273,157.02	273,157.02	273,157.02	273,157.02	273,157.02	273,157.02	273,157.02
HID00160200714312	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS.	REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2016	273,157.02	273,157.02	273,157.02	273,157.02	273,157.02	273,157.02	273,157.02
HID00160200692584	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO. COL. SAN FRANCISCO.	REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2016	574,052.20	574,052.20	574,052.20	574,052.20	574,052.20	574,052.20	574,052.20
HID00160200714311	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN A MATEOS. COL. SAN FRANCISCO.	REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2016	316,977.89	316,977.89	316,977.89	316,977.89	316,977.89	316,977.89	316,977.89
HID00160200709006	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTOS DEGOLLADO. COL. SAN FRANCISCO.	REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2016	95,034.24	95,034.24	95,034.24	95,034.24	95,034.24	95,034.24	95,034.24
HID00160200697994	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DEL EJIDO LADO PONIENTE, COL. SAN FRANCISCO.	REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2016	547,431.82	547,431.82	547,431.82	547,431.82	547,431.82	547,431.82	547,431.82
HID00160200719642	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DEL EJIDO LADO ORIENTE 2DA ETAPA COL. SAN FRANCISCO TLAHUELILPAN.	REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2016	241,125.28	241,125.28	241,125.28	241,125.28	241,125.28	241,125.28	241,125.28
HID00160200697995	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL EN MUNITEPEC DE MADERO.	REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2016	168,680.84	168,680.84	168,680.84	168,680.84	168,680.84	168,680.84	168,680.84
HID00160200725198	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 4a CERRADA 20 DE NOVIEMBRE.	REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2016	60,653.62	60,653.62	60,653.62	60,653.62	60,653.62	60,653.62	60,653.62
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERROCARRIL.	REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2016	230,489.97	230,489.97	230,489.97	230,489.97	230,489.97	230,489.97	230,489.97
HID00160200692585	CONSTRUCCION DE ANEXO(BARDA PERIMETRAL) EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE: CCT13DPR1084 COL. SAN FRANCISCO.	REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2016	91,209.18	91,209.18	91,209.18	91,209.18	91,209.18	91,209.18	91,209.18
HID00160200719644	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV FRANCISCO I MADERO Y AV. VENUSTIANO CARRANZA.	REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2016	539,101.44	539,101.44	539,101.44	539,101.44	539,101.44	539,101.44	539,101.44
HID15150400615747	CONSTRUCCION DE ALBERGUE 3 DE MAYO 2da ETAPA.	REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2016	360,936.41	360,936.41	360,936.41	360,936.41	360,936.41	360,936.41	360,936.41
<b>TOTAL FAISM 2016</b>					<b>\$4,469,160.14</b>	<b>\$4,469,160.14</b>	<b>\$4,469,160.14</b>	<b>\$4,469,160.14</b>	<b>\$4,469,160.14</b>	<b>\$4,469,160.14</b>	<b>\$4,469,160.14</b>

ELABORA  
 NOMBRE: C.P. Valentina Reyes Estrada.  
 CARGO: Contadora


ESTATUS EN EL SISTEMA DE  
 REGISTRO  
 REVISION ENTIDAD FEDERATIVA EN ESTE ESTATUS SE DEBE DE ENCONTRAR  
 OBSERVACIONES  
 ATENDIDAS  
 OBSERVACIONES  
 ATENDIENDOSE  
 CANCELADO  
 SUSPENDIDO  
 TERMINADO

REGISTRO POR PROYECTO

Tercer Trimestre 2016

MUNICIPIO TLAHUELILPAN, HIDALGO  
 FONDO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)  
 EJERCICIO 2015

DETALLE DEL PROYECTO					Monto del recurso presupuestario						
FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA	ESTATUS EN EL SISTEMA	Fondo	Ciclo del recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
HID0015400589317	Construccion de carpeta asfaltica en calle 5 de mayo Col. San Francisco.	REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2015	667,486.00	667,486.00	667,486.00	667,486.00	667,486.00	667,486.00	667,486.00
HID00150400589325	Construcción de anexo (sanitarios) en escuela Primaria General Vicente Guerrero.	REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2015	250,155.00	250,155.00	250,155.00	250,155.00	250,155.00	250,155.00	250,155.00
HID00150400589328	Construccion de cuartos dormitorios.	REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2015	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00
<b>TOTAL FAISM 2015</b>					<b>\$1,817,641.00</b>	<b>\$1,817,641.00</b>	<b>\$1,817,641.00</b>	<b>\$1,817,641.00</b>	<b>\$1,817,641.00</b>	<b>\$1,817,641.00</b>	<b>\$1,817,641.00</b>



**ELABORA**

NOMBRE: C.P. Valentina Reyes Estrada.

CARGO: Contadora

ESTATUS EN EL SISTEMA DE

- REGISTRO
- REVISION ENTIDAD FEDERATIVA**
- OBSERVACIONES ATENDIDAS
- OBSERVACIONES ATENDIENDOSE
- CANCELADO
- SUSPENDIDO
- TERMINADO

EN ESTE ESTATUS SE DEBE DE ENCONTRAR

REGISTRO POR PROYECTO

Tercer Trimestre 2016

MUNICIPIO TLAHUELILPAN, HGO  
 FONDO Contingencias Económicas (CONTEC)  
 EJERCICIO 2014

Avance de Proyectos

FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA	ESTATUS EN EL SISTEMA	DETALLE DEL PROYECTO									
			Fondo	Ciclo del recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
HID14140200330522	Pavimentación asfáltica camino a Cerro de la Cruz	REVISION ENTIDAD FEDERATIVA	Contingencia economicas	2014	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	993,158.41
<b>Total Por Ejercicio</b>			-		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	993,158.41



ELABORA

HOMBRE: CP. Valentina Reyes Estrada.  
 CARGO: Contadora

ESTATUS EN EL SISTEMA DE FORMATO UNICO (SFU)

REGISTRO
<b>REVISION ENTIDAD FEDERATIVA</b>
OBSERVACIONES ATENDIDAS
OBSERVACIONES ATENDIENDOSE
CANCELADO
SUSPENDIDO
TERMINADO

EN ESTE ESTATUS SE DEBE DE ENCONTRAR LA INFORMACIÓN