

Total: 2

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
HD1616030729334	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2016/FAISM70012	Hidalgo	Tlahuallilpan	Tlahuallilpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$212,430	\$306,792	\$306,792	\$306,792	\$306,792	\$306,792	\$306,792	100.00	00	Otros	17,153	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
HD17170100893398	Aplicación de Drenaje Sanitario En Avenida Ciudadela	2017/FAISM	Hidalgo	Tlahuallilpan	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	10	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 26

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
HD00170200860427	Aplicación Drenaje Sanitario En Calle Sergio Butron Casas - 80567	80567	Hidalgo	Tlahuallilpan	Tlahuallilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	220	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HD00170200860428	Aplicación de Drenaje Sanitario En Calle Dioclecio De Octubre - 79020	79020	Hidalgo	Tlahuallilpan	Tlahuallilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$386,816	\$386,816	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	107	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: PARA EL PROCESO DE EJECUCION / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HD00170200860429	Aplicación de Drenaje Sanitario - 80594	80594	Hidalgo	Tlahuallilpan	Tlahuallilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$384,081	\$384,081	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	69	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HD00170200860430	Aplicación de Drenaje Sanitario - 80975	80975	Hidalgo	Tlahuallilpan	Tlahuallilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$384,081	\$384,081	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	74	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HD00170200860431	Pavimentación Hidráulica En Carretera Venustiano Carranza - 77790	77790	Hidalgo	Tlahuallilpan	Montepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	46	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HD00170200860432	Aplicación de Drenaje Sanitario En Calle Ejido Tlahuallilpan - 77735	77735	Hidalgo	Tlahuallilpan	Montepec de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	55	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HD00170200860433	Aplicación de Drenaje Sanitario En Calle Revolución - 78655	78655	Hidalgo	Tlahuallilpan	Colonia Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	125	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HD00170200860434	Mejoramiento de Sanitarios Sacraeta Primitia Vicente Guerrero Col Cuauhtémoc - 78606	78606	Hidalgo	Tlahuallilpan	Colonia Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Piezas	66	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HD00170200860435	Construcción de Mercado Perimetral De Escuela Desamunucati Col Cuauhtémoc - 75688	75688	Hidalgo	Tlahuallilpan	Colonia Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	186	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: PARA EL PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HD00170200860436	Aplicación De Red De Agua Potable En Calle Revolución - 77710	77710	Hidalgo	Tlahuallilpan	Colonia Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	125	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HD00170200860437	Aplicación De Red De Distribución Eléctrica - 79171	79171	Hidalgo	Tlahuallilpan	Carro de Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	45	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HD00170200860438	Aplicación De Red De Agua Potable En Colonia Guadalupe - 78642	78642	Hidalgo	Tlahuallilpan	Colonia Guadalupe (Cerro del Tecomle)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	93	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HD00170200860439	Aplicación de Drenaje Sanitario En Colonia Guadalupe - 78687	78687	Hidalgo	Tlahuallilpan	Colonia Guadalupe (Cerro del Tecomle)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros lineales	93	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HD15150400589335	Construcción de Drenaje Sanitario En Carretera Tlahuallilpan - Tlacoyagan	SP08M-V-FAISM/G1-2015-070-002	Hidalgo	Tlahuallilpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	00	Metros Cuadrados	17,153	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HD15150400589346	Construcción de Drenaje Sanitario Montepec de Madero	2016/FAISM-070012	Hidalgo	Tlahuallilpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$500,000	\$168,681	\$168,681	\$168,681	\$168,681	\$168,681	\$168,681	100.00	00	Metros Cuadrados	17,153	0.00	99.31	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HD15150400589349	Construcción de Drenaje Sanitario En Calle Santos Degollado Col. San Francisco	2016/FAISM-070009	Hidalgo	Tlahuallilpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$202,997	\$95,034	\$95,034	\$95,034	\$95,034	\$95,034	\$95,034	100.00	00	Metros Cuadrados	17,153	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HD15150400589354	Aplicación De Dren Sanitario En Av. Del Ejido Sa. Riego Agrícola Municipal.	SP08M-V-FAISM/G1-2015-070-005	Hidalgo	Tlahuallilpan	Ejido Media Luna	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$790,550	\$790,550	\$790,550	\$790,550	\$790,550	\$790,550	\$790,550	100.00	00	Metros Cuadrados	17,153	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HD15150400589377	Construcción De Anexo (Sanitarios) En Escuela Primitia General Vicente Guerrero.	SP08M-V-FAISM/G1-2015-070-003	Hidalgo	Tlahuallilpan	Colonia Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	obras publicas	Educación	En Ejecución	2015	\$250,155	\$250,155	\$250,155	\$250,155	\$250,155	\$250,155	\$250,155	100.00	00	Metros Cuadrados	17,153	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HD15150400615747	Construcción De Alberque 3 De Rey Segunda Etapa - 102689	2016/FAISM70018	Hidalgo	Tlahuallilpan	Tlahuallilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$600,000	\$360,936	\$360,936	\$360,936	\$360,936	\$360,936	\$360,936	100.00	00	Metros Cuadrados	8,498	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HD16160200790905	Electrificación En Calle De Los Tepalcates, San Francisco - 103940	2016/FAISM70020	Hidalgo	Tlahuallilpan	Tlahuallilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$407,869	\$407,869	\$407,869	\$407,869	\$407,869	\$407,869	\$407,869	100.00	00	Piezas	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RECEPCION / Físico: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RECEPCION / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HD16160200714310	Electrificación En Calle Carretera De Los Cedros, Col. Depo. - 103882	2016/FAISM70019	Hidalgo	Tlahuallilpan	Tlahuallilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$431,959	\$431,959	\$431,959	\$431,959	\$431,959	\$431,959	\$431,959	100.00	00	Piezas	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

HID17170100834000	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica.	2017/FAISM	Hidalgo	Tlahuwill pan	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$157,265	\$157,265	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	15	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HID17170100834004	Ampliación Drenaje Sanitario En Calle Sergio Butron Casas	2017/FAISM	Hidalgo	Tlahuwill pan	Tlahuwill pan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HID17170100834008	Construcción De Aula En Escuela Primaria 5000 Zaragoza Con Cct 139pr07060	2017/FAISM	Hidalgo	Tlahuwill pan	Colonia Cerro de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$353,633	\$353,633	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	175	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HID17170100834010	Ampliación De Drenaje Sanitario 1	2017/FAISM	Hidalgo	Tlahuwill pan	Tlahuwill pan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$384,081	\$384,081	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	12	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
HID17170100834013	Ampliación De Drenaje Sanitario 2	2017/FAISM	Hidalgo	Tlahuwill pan	Tlahuwill pan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$384,081	\$384,081	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	15	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.