

Total: 29

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Ejercicio	Programa Fondo Convenio - Ejercicio	Programa Fondo Convenio - Ejercicio					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
HID0018020196662	Contracción de Vivienda Tlahuelilpan - 71343	71343	Hidalgo	Tlahuelilpan	Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	90	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID0018020196663	Construcción de Aula En Colegio De Bachillerías del Estado De Hidalgo Cobah Plantel Tlahuelilpan - 69248	69248	Hidalgo	Tlahuelilpan	Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL TLAHUELILPAN	Educación	En Ejecución	2018	\$378,386	\$378,386	\$378,386	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	175	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
HID0018020196664	Ampliación De Drenaje En Avenida Sergio Butron Casas - 71194	71194	Hidalgo	Tlahuelilpan	Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$625,006	\$625,006	\$625,006	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	310	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
HID0018020196665	Pavimentación Hidráulica En Calle Juan A Mateos - 68759	68759	Hidalgo	Tlahuelilpan	Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$485,518	\$485,518	\$485,518	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	55	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
HID0018020196666	Contracción De Vivienda Muntepec De Madero - 72214	72214	Hidalgo	Tlahuelilpan	Muntepec de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	490	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
HID0018020196667	Construcción De Fachada Principal De Telesecundaria Muntepec - 68735	68735	Hidalgo	Tlahuelilpan	Muntepec de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$127,805	\$127,805	\$127,805	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	125	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
HID0018020196668	Ampliación De Drenaje Calle Boledos - 68274	68274	Hidalgo	Tlahuelilpan	Muntepec de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$51,484	\$51,484	\$51,484	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	66	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
HID0018020196669	Pavimentación Hidráulica En Cda Veintioctavo De Febrero - 68257	68257	Hidalgo	Tlahuelilpan	Muntepec de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$246,800	\$246,800	\$246,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	186	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
HID0018020196690	Contracción De Vivienda Col Cuauhtemoc - 71473	71473	Hidalgo	Tlahuelilpan	Colonia Cuauhtemoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	90	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
HID0018020196691	Red De Agua Potable En Av Percecarill - 71312	71312	Hidalgo	Tlahuelilpan	Miravalle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$128,540	\$128,540	\$128,540	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	37	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID0018020196692	Ampliación De Drenaje En Av Percecarill - 71257	71257	Hidalgo	Tlahuelilpan	Miravalle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$101,771	\$101,771	\$101,771	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	37	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
HID0018020196693	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Av Percecarill - 71213	71213	Hidalgo	Tlahuelilpan	Miravalle	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$168,749	\$168,749	\$168,749	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	37	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
HID0018020196694	Pavimentación Hidráulica En Calle Francisco Villa - 69881	69881	Hidalgo	Tlahuelilpan	Colonia Cerro de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$347,484	\$347,484	\$347,484	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID0018020196695	Ampliación De Drenaje En C Las Ascasas - 69870	69870	Hidalgo	Tlahuelilpan	Colonia Cerro de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL TLAHUELILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$208,335	\$208,335	\$208,335	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
HID0018020196696	Contracción De Vivienda Col Cerro De La Cruz - 71950	71950	Hidalgo	Tlahuelilpan	Colonia Cerro de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
HID0018020196697	Contracción De Vivienda El Salitre 72013	72013	Hidalgo	Tlahuelilpan	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$195,000	\$195,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
HID0018020196698	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica El Salitre - 69207	69207	Hidalgo	Tlahuelilpan	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$198,528	\$198,528	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	145	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
HID0018020196699	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Isla Donado Coloso - 69244	69244	Hidalgo	Tlahuelilpan	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$258,056	\$258,086	\$27,459	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	128	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
HID0018020196700	Ampliación De Drenaje Calle Doce De Diciembre - 69125	69125	Hidalgo	Tlahuelilpan	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$178,239							0.00		Metros lineales	46	100.00		Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID0018020196701	Construcción De Guarderías Y Banquetas Doce De Diciembre - 68301	68301	Hidalgo	Tlahuelilpan	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$43,282	\$43,282	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	125	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
HID0018020196702	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Revolución - 69911	69911	Hidalgo	Tlahuelilpan	Colonia Cerro de Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$397,056							0.00		Otros	65	100.00		Financiera / Física / Registro:	
HID0018020196703	Ampliación De Drenaje En Avenida Bicentenario - 70398	70398	Hidalgo	Tlahuelilpan	Colonia Cerro de Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$625,006	\$625,006	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	46	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
HID0018020196704	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Francisco I Madero - 71170	71170	Hidalgo	Tlahuelilpan	Colonia Cerro de Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$605,510							0.00		Otros	46	100.00		Financiera / Física / Registro:	
HID0018020196705	Ampliación De Drenaje En Varias Calles - 71126	71126	Hidalgo	Tlahuelilpan	Colonia Cerro de Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$361,600	\$361,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	92	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
HID0018020196706	Contracción De Vivienda Col Cerro De Gomez - 71744	71744	Hidalgo	Tlahuelilpan	Colonia Cerro de Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$390,000	\$390,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	90	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:		
HID17170400994372	Ampliación Drenaje Sanitario En Calle Sergio Butron Casas - 338626	338626	Hidalgo	Tlahuelilpan	Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUELILPAN HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$487,879	\$487,879	\$487,879	\$487,879	\$487,879	\$487,879	\$487,879	100.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada y recepcionada / Física: Obra terminada y recepcionada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
HID17170400994376	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Vicente Guerrero - 338920	338920	Hidalgo	Tlahuelilpan	Colonia Cuauhtemoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUELILPAN HIDALGO	Educación	En Ejecución	2017	\$311,202	\$311,202	\$311,202	\$311,202	\$311,202	\$311,202	\$311,202	\$311,202	100.00	\$0	Otros	66	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y recepcionada / Física: obra terminada y recepcionada / Registro:

Total: 29

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio - Específico	Programa					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
HID00180201096682	Contruccion De Vivienda Tlahuelilpan - 71343	71343	Hidalgo	Tlahuelilpan	Tlahuelilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	90	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
HID1717040994379	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Revolution - 337113	337113	Hidalgo	Tlahuelilpan	Colonia Cuautemoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUELILPAN HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$485,312	\$485,312	\$485,312	\$485,312	\$485,312	\$485,312	\$485,312	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y recepcionada / Física: obra terminada y recepcionada / Registro:
HID1717040994383	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Avenida Principal - 338431	338431	Hidalgo	Tlahuelilpan	El Salitre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAHUELILPAN HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$865,933	\$865,933	\$865,933	\$865,933	\$865,933	\$865,933	\$865,933	100.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y recepcionada / Física: obra terminada y recepcionada / Registro:

PRELIMINAR